

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС", МП ЗР "СЖКС"

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код

0306002

26042800

Нельмин-Нос 11811454

Исполнитель работ

Договор (заказ)

по ОКПО

номер

дата

с

по

с

по

АКТ

Номер документа

Дата составления

9

30.09.2025

Период

ремонта

по договору (заказу)

фактический

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Генеральный директор

" " 20 г.

(подпись)

Калашников С. Л.

(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

| Номер по порядку | Объект основных средств                                 | Номер       |          |                              | Восстановительная (остаточная) стоимость, руб. | Фактический срок эксплуатации |
|------------------|---|-------------|----------|------------------------------|--|-------------------------------|
|                  |   | инвентарный | паспорта | заводской                    |  |                               |
| 1                | 2   | 3           | 4        | 5                            | 6  | 7                             |
| 1                | Транспортабельный теплогенератор ТТГ(ж)-96 и подводящий | 000002614   |          | коорд.67.980553<br>52.957862 | 278 884,09                                     | 83 мес.                       |

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

| Номер по порядку | Объект основных средств                  | Вид работы   | Затраты на демонтаж, руб. | Стоимость выполненного объема работ, руб. |                             |             |                             |   | Примечание |
|------------------|--|--------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---|------------|
|                  |  |              |                           | по договору (заказу)                      |                             | фактическая |                             |   |            |
|                  |  |              |                           | ремонта                                   | реконструкции, модернизации | ремонта     | реконструкции, модернизации | затраты по транспортировке оборудования |            |
| 1                | 2  | 3            | 4                         | 5   | 6                           | 7           | 8                           | 9                                       | 10         |
| 1                | Транспортабельный теплогенератор ТТГ(ж)- | Модернизация |                           |   |                             |             | 2 449 000,00                |   |            |
| Итого            |  |              |                           |   |                             |             | 2 449 000,00                |   |            |

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 2 727 884,09 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены 

полностью

не полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ 

\_\_\_\_\_

 объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: 

(ремонта, реконструкции, модернизации)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Председатель комиссии

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал 

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

Принял

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Пашкина А. В.

(расшифровка подписи)