НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»
166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС».
Адрес электронной почты – 42960@sgks.ru Официальный сайт – www.sgks.ru

Дефектный акт

«05» 03 2026г. с. Ома

Комиссия в составе: Заместитель генерального директора: А.А. Казаков.
Начальник ПТО: А.М. Атангулов.
Инженер ПТО: В.О. Артеев.

Провела осмотр котельной жилищного фонда ТТГ(ж) в с. Ома, в результате осмотра установлено, что отсутствует система автоматики подпитки системы и регулирования температуры теплоносителя.
Для повышения качества теплоснабжения необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Кол-во	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5
Раздел 1. Автоматизация				
1	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 100; 125 мм	шт	1	
2	Установка сервопривода	шт	1	
3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	3	
4	Установка термометров в оправе прямых и угловых	компл	3	
5	Установка кранов воздушных	компл	3	
6	Установка: Клапаны обратные	шт	3	
7	Установка Фильтры грубой очистки	шт	2	
8	Установка термоманометров: с трехходовым краном применительно	компл	2	
9	Установка : клапан электромагнитный	шт	1	
10	Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на стене, масса до 20 кг	шт	1	
11	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт	1	
12	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	
13	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	шт	1	
14	Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием	100 шт	0,5	50/100
15	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,5	50/100

16	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,65	65/100
17	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система	1	
18	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч	шт	3	
19	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) с диспетчеризацией	компл	1	

Комиссия в составе:

Заместитель генерального директора: _____ Казаков А.А.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО: _____ Атангулов А.М.
(подпись) (ФИО)

Инженер ПТО: _____ Артеев В.О.
(подпись) (ФИО)