СОГЛАСОВАНО:

"___"_____2026г.

УТВЕРЖДАЮ:

"___"_____2026года.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на НЦС Автоматизация ТТГж ЖФ в с. Ома

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 2 437 060,00 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

№ пп	Наименование объекта строительства	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы по НЦС в уровне цен на , руб.	Стоимость всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Новый Раздел						
4	Котельные блочно-модульные на газообразном топливе теплопроизводительностью:1 МВт	НЦС19(2026)-02-001-02 *Ненецкий автономный округ* *Мощность* *Непредвиденные расходы*	1 МВт	1	1780380 *Кпер = 1,68 (НЦС 81-02-19-2026 ОУ, таб. 1)* *К1 = 0,072* *Ки1 = 1,1 (п.17 ОУ)*	1 780 380,00
	Итого по разделу 1 Новый Раздел					**1 958 420,00**
	Итоги по смете:					
	Итого Поз. 4					1 780 380,00
	Всего с учетом "Непредвиденные расходы Ки1=1,1"					1 958 420,00
	Непредвиденные затраты 2%					39 170,00
	Итого с учетом доп. работ и затрат					**1 997 590,00**
	НДС 22%					439 470,00
	ВСЕГО по смете					**2 437 060,00**

Составил Инженер ПТО Артеев В.О.

подпись (должность Ф.И.О.)

Проверил

подпись (должность Ф.И.О.)