НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА**
**«СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС»**
166000 Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д 17Б. Тел: 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 4 94 58 (гл. бухгалтер). Факс: 8 (818 53) 4 29 60. ИНН 8300010685. КПП 298301001. ОГРН 1038302271040. Р/сч. 40702810504210100503 Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск. БИК 041117601. К/сч. 30101810100000000601. Наименование юр. лица сокращенное: МП ЗР «Севержилкомсервис»; МП ЗР «СЖКС».
**Адрес электронной почты –** 42960@sgks.ru **Официальный сайт – www.sgks.ru**

# Дефектный акт

«15» 09 2026г. С. Тельвиска

Комиссия в составе: Заместитель генерального директора: А.А. Казаков.
Начальник ПТО: А.М. Атангулов.
Инженер ПТО: В.О. Артеев.

провела осмотр дымовой трубы в Центральной котельной с. Тельвиска, в результате осмотра установлено, что имеются большие очаги коррозии, снижение толщины стенки, в следствии этого снижена прочность и устойчивость дымовой трубы.

Для обеспечения не прерывной работы в отопительный период котельной требуется замена дымовой трубы, условный диаметр 530 мм

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчё объёмов работ и расход материалов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Демонтаж** | | | | |
| **Дымовая труба** | | | | |
| 1 | Демонтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м<br>Применительно | т | 0,98 | 980/1000 |
| 2 | Демонтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | т металлоконструкций | 0,332 | 332/1000 |
| 3 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 | м3 | 3,375 | 1,5*1,5*1,5 |
| **Раздел 2. Монтаж** | | | | |
| **Дымовая труба** | | | | |
| 4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,042 | 4,2/100 |
| 5 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | т металлоконструкций | 0,1125 | 112,5/1000 |
| 6 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм | 100 м | 0,08 | 8/100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Постановка болтов: высокопрочных | 100 шт | 0,08 | 8/100 |
| 8 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м | т | 1,76 | 1760/1000 |

Комиссия в составе:
Заместитель генерального директора: _____ Казаков А.А.
(подпись) (ФИО)

Начальник ПТО: _____ Атангулов А.М.
(подпись) (ФИО)

Инженер ПТО: _____ Артеев В.О.
(подпись) (ФИО)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС", МП ЗР "СЖКС"**

# Обороты счета 01.01 за Сентябрь 2026 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Подразделение Равно "Тельвиска 11811466" И Основные средства._Номенклатурная группа затрат Равно "Кот.№1 ЖКУ Тельвиска (центр.)"

| Счет / Подразделение / Основные средства | _Номенклатурная группа затрат | Инв. № | Дата выпуска (постройки) | _СПИ | Начальное сальдо Дт | Начальное сальдо Кт | Оборот Дт | Оборот Кт | Конечное сальдо Дт | Конечное сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | | | | | 22 460 927,65 | | | | 22 460 927,65 | |
| Тельвиска 11811466 | | | | | 22 460 927,65 | | | | 22 460 927,65 | |
| Блочная транспортабельная автоматиз.котельная мощностью 1600 кВт | Кот.№1 ЖКУ Тельвиска (центр.) | 000003107 | 01.01.2021 | 240 | 14 442 849,82 | | | | 14 442 849,82 | |
| Здание центральной котельной с.Тельвиска с газопроводом среднего давления, ул.Полярная,д.3, 152,0 м2 | Кот.№1 ЖКУ Тельвиска (центр.) | 000003489 | 01.01.1976 | 360 | 4 925 486,00 | | | | 4 925 486,00 | |
| Котел Турботерм ТТ 1600, (центральная котельная) с.Тельвиска | Кот.№1 ЖКУ Тельвиска (центр.) | 000003585 | 01.03.2025 | 120 | 2 499 371,50 | | | | 2 499 371,50 | |
| Электроагрегат АД-100-Т400-1р (центр.котельная Тельвиска) | Кот.№1 ЖКУ Тельвиска (центр.) | 000001715 | | 168 | 593 220,33 | | | | 593 220,33 | |
| Итого | | | | | 22 460 927,65 | | | | 22 460 927,65 | |

дымовая труба более 10 лет.

Унифицированная форма № ОС-6
Утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0306005 |
| по ОКПО | 26042800 |
| по ОКОФ | 210.00.11.10.791 |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС", МП ЗР "СЖКС"
(наименование организации)

Тельвиска 11811466
(наименование структурного подразделения)

**Инвентарная карточка учета объекта основных средств**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 000003489 | 17.09.2026 |

Объект: Здание центральной котельной с.Тельвиска с газопроводом среднего давления, ул.Полярная,д.3, 152,0 м2
(серия, тип постройки или модель, марка)

| | | |
|---|---|---|
| Номер | амортизационной группы | Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно) |
| | паспорта (регистрационный) | АК 871082 от 24.04.2013 |
| | заводской | 2:765, коорд.67.636126 52.889419 |
| | инвентарный | 000003489 |
| Дата | принятия к бухгалтерскому учету | 03.04.2013 |
| | списания с бухгалтерского учета | |
| | Счет, субсчет аналитического учета | 01.01 |

Место нахождения объекта основных средств: Тельвиска 11811466
Организация - изготовитель: Земельный участок, с.Тельвиска, под центральную котельную, 720 кв.м (срок договора 01.01.16-01.01.65) 83:00:040012:251
(наименование)

**1. Сведения об объекте основных средств на дату передачи**

**2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету**

| Дата выпуска (постройки) | Дата последнего капремонта, модернизации | Документ о вводе в эксплуатацию: наименование | Документ о вводе в эксплуатацию: номер | Документ о вводе в эксплуатацию: дата | Фактический срок эксплуатации | Сумма начисленной амортизации (износа), руб. | Остаточная стоимость, руб. | Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб. | Срок полезного использования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 01.01.1976 | | | | | 161 | 2 187 769,79 | 2 737 716,21 | 4 925 486,00 | 360 |

**3. Переоценка**

| Дата | Коэффициент пересчета (переоценки) | Восстановительная стоимость, руб. | Дата | Коэффициент пересчета (переоценки) | Восстановительная стоимость, руб. | Дата | Коэффициент пересчета (переоценки) | Восстановительная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | |

**4. Сведения о приемке, внутренних перемещениях, выбытии (списании) объекта основных средств**

| Документ, дата, номер | Вид операции | Наименование структурного подразделения | Остаточная стоимость, руб. | Фамилия, инициалы лица, ответственного за хранение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акт о приеме-передачи ОС № С0000000033 от 03.04.2013 | Принятие к учету с вводом в эксплуатацию | | 4 925 486,00 | |
| Перемещение ОС № 0СБП-000017 от 12.03.2026 | Внутреннее перемещение | Тельвиска 11811466 | 2 819 847,69 | Пономарев Василий Валерьевич* |

Справочно: Участники долевой собственности _____ Доля в праве общей собственности, %